



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
 Departamento de Projetos,
 Obras e Serviços



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO			MUNICÍPIO						
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos			Ilha Comprida						
OBRA: Centro de Eventos de Ilha Comprida			PRAZO PROPOSTO					DATA BASE:	
			INICIO: até 180 dias da data da assinatura do convênio						
			FINAL: 900 dias a partir da data da assinatura do convênio					maio-19	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: 270 dias	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	5a. ETAPA	6a. ETAPA	TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 360 dias	PERÍODO: 450 dias	PERÍODO: 540 dias	PERÍODO: 630 dias	PERÍODO: 900 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + (90 a 180) dias para tramitação, encerramento e arquivo.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + (90 a 180) dias para tramitação, encerramento e arquivo.	
1	Serviços Preliminares e Canteiro	%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	1%
		R\$	7.149,81	7.149,81	7.149,81	7.149,81	7.149,81	7.149,79	42.898,84
2	Movimento de Terra	%	1,7%						1,7%
		R\$	68.716,21						68.716,21
3	Estrutura	%	8,4%	6,9%					15,3%
		R\$	346.076,38	283.153,40					629.229,78
4	Alvenaria e Fechamento	%		0,4%	0,9%				1,3%
		R\$		15.974,85	37.274,65				53.249,50
5	Caixilharia	%			0,3%	1,5%		0,8%	2,5%
		R\$			10.461,98	62.771,90		31.385,95	104.619,83
6	Cobertura	%			17,5%	17,5%			34,9%
		R\$			717.155,33	717.155,34			1.434.310,67
7	Instalações Elétricas	%				4,8%			4,8%
		R\$				196.478,22			196.478,22
8	Instalações Hidráulicas Gerais	%	0,2%			1,4%			1,6%
		R\$	10.142,97			57.476,81			67.619,78
9	Prevenção e Combate a incêndios	%				1,3%	1,3%		2,7%
		R\$				54.622,86	54.622,86		109.245,72
10	Revestimentos e Pintura	%		2,6%	2,6%		6,5%	14%	26,2%
		R\$		107.439,33	107.439,33		268.598,33	590.916,31	1.074.393,30
11	Deck de Madeira	%		1,6%			4,0%	2,4%	8,0%
		R\$		65.318,39			163.295,98	97.977,58	326.591,95
RECURSOS ESTADUAIS			218.782,26	242.555,15	445.316,78	554.774,32	249.963,52	368.326,98	2.079.719,01
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			213.303,11	236.480,63	434.164,32	540.880,62	243.703,46	266.796,48	2.027.634,79
T O T A L			432.085,37	479.035,78	879.481,10	1.095.654,94	493.666,98	727.429,63	4.107.353,80

ASSINATURA: _____
 Caroline Vaz Rodrigues
 CAU A72611-7

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 360 dias de execução + 180 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 900 dias